

社会資本総合整備計画（防災・安全） 事後評価書

令和 2 年 3 月 3 0 日

計画の名称		1 大東市における安全・安心なまちづくり（防災・安全）					交付対象		大東市							
計画の期間		平成27年度～平成31年度（5年間）														
計画の目標		大東市地域防災計画における防災拠点に位置付けられている都市計画公園について、災害時における一時避難地及び救援活動拠点としての機能強化を図るとともに、平常時は環境保全・景観形成・レクリエーションなど市民のニーズに合わせた施設整備を行う。														
計画の成果目標（定量的指標）		<ul style="list-style-type: none"> <li>中垣内浜公園避難圏域における避難人口を7,300人とする。</li> <li>大東中央公園の事業用地買戻しを完了する。</li> </ul>														
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考						
							当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)							
① 中垣内浜公園避難圏域人口に対する避難人口 避難圏域人口（21,500人）×中垣内浜公園の避難可能面積（1.5ha）×中垣内浜公園周辺の空地等を含めた避難地有効面積（4.4ha）							0人	2400人	7300人							
② 大東中央公園の事業用地の買戻しの進捗率 買戻し面積／全面積（25,188.1㎡）							98%	100%	100%							
③																
全体事業費		合計 (A+B+C)	489百万円	A	489百万円	B		C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)							
事後評価（中間評価）																
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																
事後評価（中間評価）の実施体制					事後評価（中間評価）の実施時期											
<ul style="list-style-type: none"> <li>大東市建設事業事後評価委員会において実施</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>事業終了後</li> <li>公表の方法</li> <li>市ホームページに掲載</li> </ul>											
1. 交付対象事業の進捗状況																
交付対象事業																
A 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H27	H28	H29	H30	H31		
A-12-001	公園	一般	大東市	直接	大東市		A6-1都市公園事業（中垣内浜公園）	施設整備（1.5ha）、用地買収	大東市						412 328	
A-12-002	公園	一般	大東市	直接	大東市		A6-2都市公園事業（大東中央公園）	用地買戻し	大東市						77 76	
										小計					489 404	
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H27	H28	H29	H30	H31		
										合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果									備考						



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称	大東市における安全・安心なまちづくり（防災・安全）		
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）	交付対象	大阪府大東市

