

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年6月7日 事業実施課にて評価を実施
令和6年6月10日 事業実施課にて評価結果を決定

(2) 評価の方法

・令和6年9月、事業実施課による評価を外部有識者により再評価。その結果を取りまとめたものを10月、市ホームページに公表した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標どおり達成できた。
単年度に複数の事業を実施したが、それらによって子どもたちが快適に学べる教育環境を実現できたことから、各学校からも好評価を得ている。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

深野小学校の大規模改造(トイレ)事業では、洋式化・乾式化改修、多目的トイレの設置によって、衛生面でも利便性の面でも教育環境の向上を図ることができた。

南郷小学校及び中学校3校の大規模改造(空調)事業についても、昨年度と同様、学校から好評価を得ており(「空調の効きの悪さが解消された」、「未整備のままの一部の特別教室にも空調が付いて助かっている」等)、目標どおり快適に学べる教育環境を実現することができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
南郷小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R5.5～R5.8	R5.8.23	
深野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R5.6～R6.2	R6.3.7	
四条中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R5.5～R5.12	R5.11.16	
諸福中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R5.5～R5.12	R5.11.22	
大東中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R5.5～R5.12	R5.12.5	