

別表第1-8-1-①

工事成績評定運用表（通信設備工事）

○出来形（通信設備・検査職員用）

別表第1-8-1-②

工事成績評定運用表（通信設備工事）

○出来ばえ（通信設備・検査職員用）

調査項目	細目	評価対象項目
1. 完成の状況	②出来ばえ	<input type="checkbox"/> 主設備、関連設備等にきめ細かな施工がされている。 <input type="checkbox"/> 公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 動作状態において、電気的及び機械的な異常が無く、総合的な機能や運用性が良い。 <input type="checkbox"/> 当該設備及び関連設備が全体的に協調及び統制され、総合的な性能向上への配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> その他 ())
		対象項目数 評価数
評価値	() 評価数合計	/ () 対象項目数合計 = %
	細目評価点 (• 80点A • 65点B • 50点C)	

※ 当該「評価対象事項」の内、対象項目外は削除する。
 ※ 削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はB評価とする。
 ※ 該当項目が80%以上確認できる場合 • • • • • (80点) A
 ※ 該当項目が60%以上~80%確認できる場合 • • • • (65点) B
 ※ 該当項目が60%未満確認できる場合 • • • • (50点) C
 ※ 檢査職員より文書にて改善指示を行った場合 • • • • (50点) C評価とする。

工事成績評定運用表（通信設備工事）

○品質（通信設備・検査職員用）

検査項目	細目	評価対象項目
1. 完成の状況	③品質	<input type="checkbox"/> 設計図書に定められている品質管理を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 材料及び構成部品の品質及び形状について、設計図書等と適合が確認できる証明書等を整備していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 材料の品質照合の結果が、品質保証書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備、機器の品質、機能及び性能が、成績等で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無いことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備全体としての運転性能が所定の能力を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 完成図書において、設備の機能並びに性能及び操作方法が容易に判別できる資料を整備していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 完成図書において、単体品の製造年月日及び製造者が判別できる資料を整備していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備全体及び各機器において、設計図書に規定した品質及び性能を工場試験記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備全体についての取扱説明書を工夫していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他（ ）
		対象項目数 評価数
評価値 () 評価数合計 / () 対象項目数合計 = %		% 評価数
細目評価点 (· 80点A · 65点B · 50点C)		
※ 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足しているかを確認する。 ※ 当該「評価対象事項」の内、対象項目外は削除する。 ※ 削除後の対象項目数が2項目以下の場合はB評価とする。 ※ 該当項目が80%以上確認できる場合···（80点）A ※ 該当項目が60%以上～80%確認できる場合···（65点）B ※ 該当項目が60%未満確認できる場合···（50点）C ※ 検査職員より文書にて改善指示を行った場合···（50点）C評価とする。		