

工事成績評定運用表（共通）

◎施工状況

○施工管理（土木・建築等・監督職員用）

考查項目	細目	A	B	C				
3. 施工状況	①施工管理	施工管理が良好である。	施工管理に問題がない。	施工管理が不備である。 文書による指示を行った、				
		[評価対象項目] <input type="checkbox"/> 契約書第18条第1項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行い、監督職員の確認を受けて施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 施工計画書が工事着手前に提出された。 <input type="checkbox"/> 施工計画書の内容が設計図書の内容および現場条件を反映したものとなっている。 <input type="checkbox"/> 施工計画書と現場の施工体制等が一致している。 <input type="checkbox"/> 施工計画書と現場施工方法が一致している。 <input type="checkbox"/> 工事機器・材料の使用および調達計画が十分な管理されている。 <input type="checkbox"/> 計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事の着手前に変更計画書を提出している。 <input type="checkbox"/> 品質確保のための対策がみられる。 <input type="checkbox"/> 日常の出来形管理が適時、的確に行われている。 <input type="checkbox"/> 日常の品質管理が適時、的確に行われている。 <input type="checkbox"/> 現場内での整理整頓が日常的に成されている。 <input type="checkbox"/> 使用工事機器・材料の品質保証等や工事記録写真が適切に整理されている。 <input type="checkbox"/> 現場でのイメージアップに積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 立会確認の手続きが事前になされている。 <input type="checkbox"/> 段階確認および立会検査の手続き・報告が適時、的確に行われている。 <input type="checkbox"/> 工事記録の整備が適時、的確になされている。 <input type="checkbox"/> 建設廃棄物、リサイクルへの取り組みが適切になされている。 <input type="checkbox"/> 工事全体で使用機械、車両等で低騒音、排出ガス対策機械を使用している。 <input type="checkbox"/> 施工体制台帳、施工体系図が整備されている。 <input type="checkbox"/> 施工体制点検表で現場の施工体制等が確認される。 <input type="checkbox"/> 作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。 <input type="checkbox"/> 品質管理体制が確立され、有効に機能している。 <input type="checkbox"/> 工事の関係書類および資料整理がよい。 <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリスト等で指摘事項が無かった。また指摘事項に対する改善が速やかに（次回点検までに）実施された。 <input type="checkbox"/> その他（ ）						
		<table border="1"> <tr> <td>対象項目数</td> <td></td> </tr> <tr> <td>評価数</td> <td></td> </tr> </table>			対象項目数		評価数	
対象項目数								
評価数								
<p>評価値 () 評価数合計 / () 対象項目数合計 = %</p> <p>細目評価点 (・80点A ・65点B ・50点C)</p>								
<p>※ 当該「評価対象事項」の内、対象項目外は削除する。 ※ 削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはB評価とする。 ※ 該当項目が80%以上確認できる場合・・・・・・・・・・(80点) A ※ 該当項目が60%以上～80%確認できる場合・・・・・・・・・・(65点) B ※ 該当項目が60%未満確認できる場合・・・・・・・・・・(50点) C ※ 監督職員より文書にて改善指示を行った場合・・・・・・・・・・(50点) C評価とする。</p>								

工事成績評定運用表（共通）

○工程管理（土木・建築等・監督職員用）

考査項目	細目	A	B	C					
3. 施工状況	②工程管理	工程管理が適切にある。		工程管理が不備である。監督職員から文書により指示を行った。					
		[評価対象項目] <input type="checkbox"/> 機械・人員等を現場の進捗実績を基に変更するなどフォローアップ等を実施し、工程管理を行っている。 <input type="checkbox"/> 時間制限・片側交互通行等の各種制約があるにもかかわらず工程の短縮を行った。 <input type="checkbox"/> 現場条件変更への対応が積極的に処理が早く、また地元調整を積極的に行い円滑な工事進捗を行った。 <input type="checkbox"/> 休日の確保を行っている。 <input type="checkbox"/> 工程表の内容が検討され、関連工事との調整もよく充実している。 <input type="checkbox"/> 夜間や休日の作業が少なく、余裕をもって工期内に完成した。 <input type="checkbox"/> 現場事務所での工程管理を工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握されている。 <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリスト等で指摘事項が無かった。また指摘事項に対する改善が速やかに（次回点検までに）実施された。 <input type="checkbox"/> その他（			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 150px;">対象項目数</td> <td></td> </tr> <tr> <td>評価数</td> <td></td> </tr> </table>	対象項目数		評価数	
		対象項目数							
評価数									
評価値 () 評価数合計 / () 対象項目数合計 = %									
細目評価点 (・80点A ・65点B ・50点C)									
※ 当該「評価対象事項」の内、対象項目外は削除する。 ※ 削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はB評価とする。 ※ 該当項目が80%以上確認できる場合・・・・・・・・・・(80点) A ※ 該当項目が60%以上～80%確認できる場合・・・・・・・・(65点) B ※ 該当項目が60%未満確認できる場合・・・・・・・・・・(50点) C ※ 監督職員より文書にて改善指示を行った場合・・・・・・・・(50点) C評価とする。									

工事成績評定運用表（共通）

○安全管理（土木・建築等・監督職員用）

考查項目	細目	A	B	C
3. 施工状況	③安全管理	安全対策を適切に行った。	安全対策をほぼ適切に行った。	安全対策が不備である。 監督職員から文書により指示を行った。
		[評価対象項目] <input type="checkbox"/> 施工計画書で定めた安全管理計画に基づき工事全般わたり計画どおり実施された。 <input type="checkbox"/> 災害防止（工事安全）協議会等を設置し、1回/月以上活動し記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> 店社パトロールを1回/月以上実施し記録が整備されている。 （労働安全衛生規則第18条の6、8） <input type="checkbox"/> 各種安全パトロールで指摘を受けたことがない。 <input type="checkbox"/> 安全教育・訓練等を適時、的確に実施し、記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> 安全巡視、作業前打合せ（TBM）、危険予知（KY）等を実施し、記録を整備している。 <input type="checkbox"/> 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が十分反映され、記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> 安全管理の臨機の措置を行った。 <input type="checkbox"/> 過積載防止に積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 使用機械、車両等の点検整備等がなされ、管理されている。 <input type="checkbox"/> 重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。 <input type="checkbox"/> 山留め、仮締切等について、設置後の点検および管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 <input type="checkbox"/> 足場や支保工について、組立完了時や使用中の点検および管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 <input type="checkbox"/> 工事現場における保安設備等の整備・設置・管理が的確であり、よく整備されている。 <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリスト等で指摘事項が無かった。また指摘事項に対する改善が速やかに（次回点検までに）実施された。 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
				対象項目数
				評価数
評価値 () 評価数合計 / () 対象項目数合計 = % 細目評価点 (・ 80点A ・ 65点B ・ 50点C)				
※ 当該「評価対象事項」の内、対象項目外は削除する。 ※ 削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はB評価とする。 ※ 該当項目が80%以上確認できる場合・・・・・・・・・・(80点) A ※ 該当項目が60%以上～80%確認できる場合・・・・・・・・(65点) B ※ 該当項目が60%未満確認できる場合・・・・・・・・・・(50点) C ※ 監督職員より文書にて改善指示を行った場合・・・・・・・・(50点) C評価とする。				

工事成績評定運用表（共通）

○対外関係（土木・建築等・監督職員用）

考查項目	細目	A	B	C
3. 施工状況	④対外関係	対外関係が適切であった。	対外関係がほぼ適切であった。	対外関係が不備であった。 監督職員から文書により指示を行った。
		<p>〔評価対象項目〕</p> <input type="checkbox"/> 工事施工にあたり関係官公庁等の関係機関と折衝および調整し、トラブルの発生がない。 <input type="checkbox"/> 工事施工にあたり地元等との適切な折衝および調整を行った。 <input type="checkbox"/> 工事関係車両の減速に努め、十分な駐車スペースを確保し、地元住民に迷惑をかけなかった。 <input type="checkbox"/> 苦情に対して的確に対応し、良好な対外関係であった。 <input type="checkbox"/> 積極的な地元対策を実施し、第三者からの苦情がなかった、また苦情によるトラブルが少なかった。 <input type="checkbox"/> 関連工事との調整を行い、関連工事を含む工事全体の円滑な進捗に寄与している。 <input type="checkbox"/> 地域とのコミュニケーションを積極的に取り組みボランティア活動、災害時等援助・救助活動などに協力した。 <input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリスト等で指摘事項が無かった。また指摘事項に対する改善が速やかに（次回点検までに）実施された。 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
評価値 （ ） 評価数合計 / （ ） 対象項目数合計 = % 細目評価点 （ ・ 80点A ・ 65点B ・ 50点C ）				
※ 当該「評価対象事項」の内、対象項目外は削除する。 ※ 削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はB評価とする。 ※ 該当項目が80%以上確認できる場合・・・・・・・・・・・・（80点）A ※ 該当項目が60%以上～80%確認できる場合・・・・・・・・・・・・（65点）B ※ 該当項目が60%未満確認できる場合・・・・・・・・・・・・（50点）C ※ 監督職員より文書にて改善指示を行った場合・・・・・・・・・・・・（50点）C評価とする。				