

NO	学校名	棟番	区分	構造	階数	建築年度		耐震診断状況	IS値	備考
						元号	年			
1	南郷小学校	6	校	R	3	S	41	改修済	0.75	
		7	校	R	3	S	42	改修済	0.71	
		11	屋	R	1	S	46	診断済	0.23	
		17	校	R	4	S	50	改修済	0.72	
2	住道北小学校	4	校	R	3	S	43	改修済	0.72	
		5	屋	R	1	S	44	診断済	0.14	
		6	校	R	4	S	45	改修済	0.75	
		7	校	R	4	S	45	改築中	-	
3	住道南小学校	7	校	R	4	S	44	改修済	0.71	
		11	校	R	4	S	50	改修済	0.75	
		17	屋	R	2	S	60	改修不要	***	新耐震基準
		20	校	R	4	S	47	改修済	0.7	
		21	校	S	4	S	49	改修済	0.75	
4	四条小学校	7	校	R	2	S	37	優先度調査実施	-	
		10	校	R	4	S	44	優先度調査実施	-	
		11	校	R	4	S	45	優先度調査実施	-	
		12	校	R	1	S	44	優先度調査実施	-	
		16	屋	R	2	S	48	改修不要	0.8	基準値以上のため
		20	校	R	4	S	48	改修済	0.73	
5	四条北小学校	1	校	R	3	S	41	優先度調査実施	-	
		2	校	R	3	S	42	優先度調査実施	-	
		3	屋	R	1	S	42	診断済	0.35	
		5	校	R	3	S	50	優先度調査実施	-	
6	深野小学校	1	校	R	4	S	45	改修済	0.71	
		9	校	R	4	S	49	改修済	0.7	
		10	屋	R	2	S	49	改修済	0.84	
		12	校	R	3	S	49	改修不要	0.95	基準値以上のため
		13	校	S	4	H	15	改修不要	***	新耐震基準
7	氷野小学校	6	校	R	4	S	46	診断済	0.29	
		7	校	R	4	S	46	診断済	0.28	
		12	校	R	4	S	49	診断済	0.47	
		14	屋	R	2	S	51	診断済	0.14	
		16	校	R	4	S	49	診断済	0.56	
		17	校	R	4	S	50	診断済	0.49	
		18	校	S	4	S	49	診断済	0.64	
8	北条小学校	9	校	R	4	S	47	改修済	0.71	
		10	校	R	4	S	47	改修済	0.71	
		11	校	R	4	S	47	改修済	0.71	
		12	校	R	4	S	47	改修済	0.72	
		13	校	R	4	S	47	改修済	0.77	
		17	屋	R	3	S	48	診断済	0.2	

9	泉小学校	9	校	R	4	S	47	改修済	0.7	
		15	校	R	4	S	49	改修済	0.7	
		17	校	R	4	S	50	改修済	0.71	
		18	校	R	4	S	49	改修済	0.74	
		20	屋	R	2	S	52	診断済	0.17	
10	諸福小学校	1	校	R	4	S	49	改修済	0.71	
		2	校	R	4	S	49	改修済	0.71	
		3	校	R	4	S	49	改修済	0.77	
		5	校	R	4	S	50	改修済	0.76	
		6	屋	R	2	S	53	診断済	0.15	
		7	校	R	3	S	49	改修済	0.75	
		11	校	S	3	S	56	改修済	0.71	
		12	校	S	4	S	56	改修済	0.75	
11	北条西小学校	1	校	R	4	S	50	改修済	0.72	
		5	校	R	2	S	51	改修不要	0.85	
		7	屋	R	2	S	53	診断済	0.15	
12	四条南小学校	1	校	R	4	S	52	診断済	0.4	
		2	校	R	1	S	52	診断済	0.33	
		7	校	R	4	S	54	診断済	0.44	
		8	屋	R	2	S	54	診断済	0.12	
		10	校	R	4	S	56	診断済	0.41	
13	灰塚小学校	1	校	R	4	S	52	改修済	0.7	
		2	校	R	4	S	52	改修済	0.77	
		7	屋	R	2	S	54	診断済	0.13	
		9	校	R	4	H	4		***	新耐震基準
		10	校	R	4	H	4	改修不要	***	新耐震基準
		12	校	S	2	H	10	改修不要	***	新耐震基準
14	深野北小学校	15	校	S	4	H	20	改修不要	***	新耐震基準
		1	校	R	4	S	54	優先度調査実施	-	
		2	校	R	1	S	54	優先度調査実施	-	
		3	校	S	1	S	16	優先度調査実施	-	
		5	屋	R	2	S	56	診断済	0.72	
15	三箇小学校	3	校	R	4	S	56	改修済	0.71	
		4	校	R	4	S	56	改修済	0.71	
		9	屋	R	2	S	58	改修不要	***	新耐震基準
		11	校	S	2	H	15	改修不要	***	新耐震基準

16	南郷中学校	1	校	R	2	S	38	改築中	-	
		2	校	R	2	S	39	改築中	-	
		4	屋	R	1	S	43	診断済	0.17	
		8	校	R	4	S	46	診断済	0.21	
17	住道中学校	8	校	R	4	S	43	改修済	0.73	
		9	校	R	4	S	50	改修済	0.76	
		10	校	R	4	S	50	改修済	0.72	
		11	校	R	2	S	50	改修不要	1.34	基準値以上のため
		22	校	R	4	S	52	改修済	0.71	
		23	屋	S	3	S	53	改修不要	0.72	基準値以上のため
18	四条中学校	1	校	R	3	S	37	優先度調査実施	-	
		2	屋	R	2	S	39	診断済	0.16	
		3	校	R	4	S	45	優先度調査実施	-	
		7	校	R	3	S	51	優先度調査実施	-	
19	深野中学校	7	校	R	4	S	46	改修済	0.71	
		9	校	R	4	S	47	改修済	0.7	
		14	校	R	4	S	49	改修済	0.7	
		15	校	R	4	S	49	改修済	0.73	
		16	屋	R	2	S	48	改修済	0.91	
		20	校	R	4	S	52	改修済	0.71	
20	北条中学校	1	校	R	4	S	53	改修済	0.71	
		2	校	R	4	S	53	改修済	0.72	
		8	校	R	4	S	55	改修済	0.74	
		9	屋	R	2	S	55	診断済	0.34	
		10	校	R	4	S	55	改修不要	0.74	基準値以上のため
		11	校	R	4	S	57	改修不要	0.76	基準値以上のため
21	谷川中学校	1	校	R	4	S	53	改修済	0.73	
		3	校	R	4	S	53	改修済	0.81	
		6	校	R	4	S	53	改修済	0.76	
		7	屋	R	2	S	55	改修不要	0.76	基準値以上のため
22	諸福中学校	1	校	R	4	S	55	改修済	0.75	
		5	屋	R	1	S	57	診断済	0.3	
		10	校	R	4	S	55	改修済	0.73	
23	大東中学校	1	校	R	4	S	58	改修不要	***	新耐震基準
		3	校	R	1	S	58	改修不要	***	新耐震基準
		6	屋	R	2	S	58	改修不要	***	新耐震基準

24	諸福幼稚園	1	校	R	2	S	47	優先度調査	-	
25	北条幼稚園	3	校	R	2	S	48	優先度調査	-	